

**Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования (2013 год)**

№ п/п	Задачи Программы на 2013 год	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Исполнитель
1	Перенос водопроводной насосной станции и водопроводного ввода	6 900,000	7 186,636	ООО «МИРА» (Дог.№12/07/12 от 29.06.2012г.)
2	Очистка и промывка сетей наружной канализации	200,000	297,294	ООО «ТЭСО» (Дог.№ 2-07 от 09.07.2013г.)
3	Ремонт аварийного участка наружной канализации (корп. №9/12, корп. №6, корп. №15)	1 000,000	1 482,246	ООО «ТЭСО» (Дог.№4-12 от 12.12.2012г.; Дог.№11-08/13 от 06.09.2013г.; Дог.№16-12/13 от 09.12.2013г.)
4	Замена запорной арматуры на водопроводных системах	30,000	31,977	Участок тепло-водоснабжения Службы главного энергетика ОАО «Дукс»
	ИОГО:	8 130,000	8 998,153	

**Начальник
Службы эксплуатации зданий
ОАО «Дукс»**



Б.П. Марченко